

Musterleistungsverzeichnis Dachbegrünung

| Pos. | Leistung | Menge | EP | GP | oder im Pauschalangebot enthalten |
|------|--|----------------|----|----|-----------------------------------|
| 1. | Vorbereitung Vorhandene Abdichtung des Daches gründlich reinigen, prüfen und ggf. abdichten, inkl. Lohn und Material | m ² | € | € | |
| 2. | Umlaufender Kiesstreifen Umlaufend einen Streifen aus 16/13 Kies aufbringen, inkl. Lohn und Material | lfdm | | € | € |
| 3. | Kiesfangwinkel liefern und einbauen, inkl. Lohn und Material | lfdm | | € | € |
| 4. | Wurzelschutzfolie liefern und verlegen, inkl. Lohn und Material | m ² | | € | € |
| 5. | Speicherschutzmatte liefern und verlegen, inkl. Lohn und Material | m ² | | € | € |
| 6. | Dränschicht liefern und verlegen, inkl. Lohn und Material | m ² | | € | € |
| 7. | Kontrollschacht Bei Bedarf, Kontrollschacht liefern und über den Ablauf einbauen, inkl. Lohn und Material | Stück | | € | € |
| 8. | Systemfilter liefern und verlegen, inkl. Lohn und Material | m ² | | € | € |
| 9. | Absturzsicherung Bei Bedarf Absturzsicherung einbauen | m ² | | € | € |
| 10. | Dachgartenerde zwischen 5 cm und 15 cm dick einbauen, inkl. Lohn und Material | m ² | | € | € |
| 11. | Sedumsprossen, -saat oder Pflanzen liefern, aufbringen und einharken oder pflanzen, inkl. Lohn und Material | m ² | | € | € |
| 12. | Kran Bei Bedarf, Kran für Materialtransport, inkl. An- und Abfahrt, inkl. Lohn | Std. | | € | € |
| 13. | Fertigstellungspflege Bei Bedarf, Fertigstellungspflege bis zum Erreichen von 60 % Bedeckung | m ² | | € | € |
| | Summe Netto: | | | € | |
| | Zzgl. Mehrwertsteuer | | | € | |
| | Gesamtsumme Brutto: | | | € | |